

בג"ץ 2235/14  
 קבוע ליום 30.4.17

בבית המשפט העליון  
בשבתו כבית משפט הגבוה לצדק

בעניין שבין:

14-1. ג'מיל ראשיד סנדוקה ועוד 13 אח'

ע"י ב"כ עו"ד אן סוציו מהאגודה לאכויות האזרח בישראל  
 רחוב פייר קניג 33 ירושלים 9153102, ת.ד. 53262  
 טל': 02-6521218 פקס: 02-6521219

העותרים

נ-ג-ד

1. הרשות הממשלתית למים וביוב

2. שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

ע"י מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, משרד המשפטים, ירושלים  
 טל': 02-646686 פקס: 02-6467011

3. חברת הגיחון בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אביב ברנט, משרד קרמר שפירא  
 טל': 026234258 פקס: 02-6255493

4. עיריית ירושלים

ע"י ב"כ עו"ד דן בן טל ו/או שירה לוי  
 מאגף היועץ המשפטי בעיריית ירושלים  
 טל': 02-6297586 פקס: 026296377

המשיבים

הודעת עדכון מטעם משיבה 4

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 18.2.17 מוגשת בזו הודעת עדכון מטעם המשיבה מספר 4 (להלן "העירייה" ו/או "עיריית ירושלים" ו/או "המשיבה"):

1. המשיבה תבקש לעדכן כי עבודות שדרוג תשתית המים מתבצעות במחנה הפליטים שועפט ובשכונות הסמוכות לו.
2. להלן פירוט אודות התקדמות העבודות בהתאם למידע שנתקבל מחברת הגיחון:
3. קו מספר 1 ראס חמיס עליון: ביצוע הנחת קו המים הסתיים, בעבר בוצע טסט לחץ וחיטוי של הצינור. הקו לא הופעל בשל אי הסכמה עם תושבי המקום, באשר לאופן התשלום עבור שירותי אספקת המים. על מנת להפעיל את הקו, יש

לבצע חיטוי בשנית. במידה ותוצאות בדיקות המעבדה יאשרו כי הקו נקי מחיידקים, ניתן יהיה, טכנית, להתחיל באספקת מים לתושבים בתאריך 5.5.17.


4. **קו מספר 2 ראס חמיס תחתון**: העבודות לביצוע הנחת קווי המים הראשיים והנחת האספלט הסתיימו, כמו כן בוצע טסט לחץ ובוצע חיטוי. עדיין ממתנינים לתוצאות בדיקות המעבדה כי הקו נקי מחיידקים, במידה ותוצאות בדיקות המעבדה יאשרו זאת, ניתן יהיה להתחיל באספקת מים לתושבים בתאריך 5.5.17.

5. **קו מספר 3 ראס שאאדה**: העבודות לביצוע הנחת קווי המים הראשיים והנחת האספלט הסתיימו; בוצע טסט לחץ ובוצע חיטוי. ממתנינים לתוצאות בדיקות המעבדה כי קו המים נקי מחיידקים, במידה ותוצאות בדיקות המעבדה יאשרו זאת, ניתן יהיה להתחיל באספקת מים לתושבים בתאריך 5.5.17.

6. **קו מספר 4 שכונת השלום**: הקו פעיל.

7. **הבהרה בעניין קווים מס' 1,4**: חברת "הגיתחון" נתבקשה ע"י רשות המים להוסיף קווי מים נוספים, מעבר לאלה שנקבעו ע"י רשות המים במכרז בו זכה הקבלן. תכנון הקווים הנוספים הסתיים, אך מחשש לפגיעה בחיי עובדי הקבלן ע"י תושבי המקום, עוכב ביצוע הנחת קווי המים הנוספים.

8. יש לציין כי פתרון סוגיית התשלום של צרכני המים הינו מהותי לנושא. שכן לא ניתן להשלים עם מצב בו כיום כמעט ואף לא אחד מצרכני המים בשכונות נשוא העתירה, משלם תמורת המים הנצרכים על ידו. הגדלת הספקת נפח המים לשכונות נשוא עתירה, רק תגדיל את ההשלכות הכספיות החמורות של התנהלות זו.

  
 דן בן טל, עו"ד  
 ב"כ המשיבה 4