

# טבלת מעקב בינוי כיתות - אוגוסט 2011

עמותת עיר עמים

## פרויקטים שהושלמו מאז 09/10

| מס' ה.ת. (הוראת תכנון) | שם הפרוייקט               | סמל מוסד+ מס' תב"ע | מצב   | מס' כיתות | שכונה       | סוג מבנה | אישור משרד החינוך | סטטוס                |
|------------------------|---------------------------|--------------------|-------|-----------|-------------|----------|-------------------|----------------------|
|                        | מקיף א' לבנות ראס אל עמוד | 18236<br>1/2668    | הושלם | 24        | ראס אל עמוד | בית ספר  |                   | הסתיים ואוכלס ב-9/10 |
| סה"כ 24                |                           |                    |       |           |             |          |                   |                      |

## פרויקטים בבניה

| מס' ה.ת. | שם הפרוייקט   | סמל מוסד+ מס' תב"ע      | מצב   | מס' כיתות | שכונה       | סוג מבנה      | אישור משרד החינוך | סטטוס  |
|----------|---|-------------------------|-------|-----------|-------------|---------------|-------------------|--|
| 494א     | בי"ס לחינוך מיוחד אלאמל בעיסאווייה - תוספת כיתות בקומה נוספת בית ספר קיים | 128033<br>2/2316        | בבניה | 7         | עיסווייה    | בית ספר       | 24/12/2006        | צפי אכלוס 1/9/11   |
| 583      | בי"ס א'-ח' לבנות באום טובא  | 118042<br>א2302/<br>19צ | בבניה | 24        | אום-טובא    | בית ספר       | 30/03/2009        | צפי אכלוס מהלך 09/11   |
| 586      | גן ילדים באום טובא  | 977181<br>א2302/<br>19צ | בבניה | 2         | אום-טובא    | גן ילדים      | 17/06/2009        | צפי אכלוס מהלך 09/11   |
| 559      | בי"ס מקיף ב' ראס אל עמוד 2 לבנים  | 183228<br>2/2668        | בבניה | 24        | ראס אל עמוד | בית ספר       |                   | צפי אכלוס 1/9/12   |
| מנח"י    | בי"ס יסודי ראס אל עמוד - שיפוץ מבנה בי"ס עמל                              | 3085<br>באחריות מנח"י   | בבניה | 9         | ראס אל עמוד | שיפוץ בית ספר |                   | צפי אכלוס 1/9/12   |
| 592      | בי"ס מקיף לבנות בבית חנינא מגרש 10  | 347179<br>א7469         | בבניה | 24        | בית חנינא   | בית ספר       | 12/04/2010        | נחתם חוזה עם קבלן. מעוכב אצל רשות העתיקות.   |
| 595      | כיתות גן ילדים בבית חנינא מגרש 9  | 7469                    | בבניה | 6         | בית חנינא   | גן ילדים      | 11/03/2010        | נחתם חוזה עם קבלן. מעוכב אצל רשות העתיקות. העיריה העבירה תשלום של 1.4 מליון ₪ לרשות. |
| סה"כ 96  |   |                         |       |           |             |               |                   |  |

## פרויקטים בתכנון

| מס' ה.ת. | שם הפרוייקט                | סמל מוסד+ מס' תב"ע      | מצב     | מס' כיתות | שכונה     | סוג מבנה | אישור ראשוני משרד החינוך | סטטוס              |
|----------|----------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------|
| 590      | גנ"י במגרש 8+11 בבית חנינא | 978114<br>7464+74<br>65 | ל. מכרז | 4         | בית חנינא | גן ילדים | 01/09/2010               | מכרז צפוי עד 09/11 |

|   |            |          |           |    |         |                          |   |     |
|---|------------|----------|-----------|----|---------|--------------------------|---|-----|
| מכרז צפוי עד 09/11  | 19/09/2010 | בית ספר  | בית חנינא | 24 | ל. מכרז | 347187<br>7466           | בי"ס יסודי בית חנינא<br>מגרש 6                        | 591 |
| הרחבת בית ספר לצד מעון<br>יום שיקומי. פגישות עם<br>מנהלת המעון למציאת<br>אלטרנטיבה לדרך גישה.<br>בבירור מול המחלקה<br>להסדרי תנועה. | 19/05/2008 | בית ספר  | ואדי ג'וז | 12 | בתכנון  | 128041<br>2612/2         | בי"ס מיוחד בכרייה<br>אלווין - תוספת כיתות             | 464 |
| השלמת תכנון. מכרז צפוי עד<br>12/11  | 04/01/2011 | בית ספר  | שועפאט    | 14 | בתכנון  | 148155<br>ט/א3456        | בי"ס תיכון לבנים<br>שועפאט - תוספת<br>כיתות           | 585 |
| תכניות נבדקו. מכרז צפוי עד<br>12/11   | 12/04/2010 | בית ספר  | שועפאט    | 18 | בתכנון  | 353458<br>א3456          | בי"ס יסודי בשועפאט<br>מגרש י"ב                        | 593 |
| תכניות נבדקו. מכרז צפוי עד<br>12/11   | 01/07/2010 | גן ילדים | שועפאט    | 2  | בתכנון  | 978239<br>א3456          | גן ילדים בשועפאט<br>מגרש כ"ט (צמוד<br>למגרש י"ב)      | 594 |
| לקראת אישור תכניות<br>במשרד החינוך. מכרז צפוי<br>עד 03/12   |            | בית ספר  | א-טור     | 12 | בתכנון  | 353607<br>308            | בי"ס יסודי 12-א-טור<br>מגרש 3                         | 596 |
| מכרז צפוי עד 12/11  | 21/02/2010 | גן ילדים | א-טור     | 4  | בתכנון  | 978247<br>3085           | גנ"ב בא-טור חלקה 5                                    | 597 |
| שלבי השלמת תכנון. בניין<br>היושב על 2 מגרשים. בדיקת<br>פתרונות. כרגע במחלקת<br>מדידות בעיריה.                                       | 21/12/2010 | בית ספר  | בית חנינא | 15 | בתכנון  | 347161<br>7643+<br>א7643 | בי"ס לחינוך מיוחד<br>בבית חנינא מגרשים<br>11+11ב      | 598 |
| בבדיקת רשות העתיקות.<br>מכרז צפוי עד 3/12   |            | גן ילדים | ואדי ג'וז | 2  | בתכנון  | 6320<br>3533             | גנ"ב (2 כיתות) ואדי ג'וז                              | 600 |
| בבדיקת רשות העתיקות.<br>מכרז צפוי עד 3/12   |            | בית ספר  | ואדי ג'וז | 18 | בתכנון  | 6320<br>3533             | בי"ס יסודי 18 כיתות<br>בוואדי ג'וז                    | 601 |
| מכרז צפוי עד 12/11  |            | בית ספר  | עיסויה    | 12 | בתכנון  | 193003                   | חט"ב עיסויה בנות-<br>תוספת 12 כיתות                   | 602 |
| מכרז צפוי עד 3/12   |            | בית ספר  | בית צפאפה | 24 | בתכנון  | 3855                     | בי"ס יסודי מעורב<br>בבית צפאפה                        | 604 |
| בשלבי תכנון ראשוניים.<br>לאחר מ"מ ארוך עם<br>התושבים - תוספת במגרש<br>לתיכון והעברת כיתות חינוך<br>מייוחד קיימות למקום חליפי.       |            | בית ספר  | בית צפאפה | 18 | בתכנון  |                          | בי"ס תיכון מעורב בית<br>צפאפה - הרחבת בית<br>ספר קיים | 607 |
| יש פרוגרמה. לקראת תכנון<br>ביצוע אדריכלי וקבלני יחד.<br>מכרז צפוי.  |            | גן ילדים | בית חנינא | 2  | בתכנון  | א7462                    | גנ"ב בבית חנינא מגרש<br>11                            | 608 |
| יש פרוגרמה. לקראת תכנון<br>ביצוע אדריכלי וקבלני יחד.<br>מכרז צפוי.  |            | גן ילדים | בית חנינא | 3  | בתכנון  | 7469                     | גנ"ב בבית חנינא מגרש<br>8                             | 609 |
| יש פרוגרמה. לקראת תכנון<br>ביצוע אדריכלי וקבלני יחד.<br>מכרז צפוי.  |            | גן ילדים | בית חנינא | 3  | בתכנון  | 7463                     | גנ"ב לחינוך מיוחד בבית<br>חנינא מגרש 10               | 610 |
| יש פרוגרמה. לקראת תכנון<br>ביצוע אדריכלי וקבלני יחד.<br>מכרז צפוי.  |            | גן ילדים | שועפאט    | 2  | בתכנון  | 6431                     | גנ"ב בשועפאט מגרש 4                                   | 611 |
| לקראת בחירת מתכנן   |            | גן ילדים | בית חנינא | 2  | בתכנון  |                          | גני ילדים בבית חנינא<br>מגרש 10                       | 613 |
| לקראת בחירת מתכנן   |            | גן ילדים | בית חנינא | 2  | בתכנון  |                          | גני ילדים בבית חנינא<br>מגרש 3                        | 614 |

|  |  |          |             |    |             |       |  |  |
|--|--|----------|-------------|----|-------------|-------|--|--|
| העברת בעלות הושלמה.<br>הוגשה פרוגרמה למשרד<br>החינוך.  |  | גן ילדים | ג'בל מוכאבר | 2  | מנח"י       | א2683 | אל צלעא - ג'בל<br>מוכאבר גן ילדים<br>(מגרש ב)      |  |
| הליך הפקעה בבית המשפט.<br>סיכוי נמוך למימוש.   |  | בית ספר  | א-טור       | 24 | מחלקת נכסים | א4904 | בי"ס בא-טור מתחם ב'                                |  |
| הליך הפקעה בבית המשפט.   |  | בית ספר  | סילוואן     | 24 | מחלקת נכסים | 2668  | בי"ס יסודי מעורב<br>בואדי קדום - סילוואן<br>מגרש 7 |  |
| כמעט ונחתם הסכם<br>להשלמת הפקעה, אך יש<br>טוענים אחרים לבעלות.   |  | בית ספר  | א-טור       | 12 | מחלקת נכסים | 4640  | תוספת אגף בא-טור                                   |  |
| טרם אושר תקציב להפקעה<br>ממשרד האוצר. משרד<br>האוצר לא מאשר כי יש<br>תקציב לא ממומש. נסיונות<br>של גזברות ירושלים<br>באמצעות מנכ"ל העיריה<br>להבהיר את ייחודיות המצב<br>בירושלים - התקציב לא<br>ממומש על ידי התושבים<br>מסיבות פוליטיות, אך לא<br>ניתן להשיבו. נסיונות לקבוע<br>תקצוב הפקעות שלא על פי<br>מגרש ספציפי. |  | בית ספר  | שייח' ג'ראח | 24 | מחלקת נכסים | 8620  | בי"ס יסודי לבנים שייח'<br>ג'ראח                    |  |

86

סה"כ

399

סה"כ כללי